

---

## **MITTEILUNGSVORLAGE**

---

M/2020/0575

**Beratungsfolge:**

Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss

**Termin**

09.03.2023

**Entscheidung**

Kenntnisnahme

**Öffentl.**

Ö

---

**Tagesordnungspunkt:**



Aktueller Sachstand zur Kita "Kinderkurse"

---

**Sachverhalt:**

Zwischenzeitlich wurden die Restarbeiten (Maler-, Bodenbelags-, Fliesenarbeiten, Austausch der Rasterdeckenelemente etc.) abgeschlossen. Die Baustellenendreinigung ist ebenfalls erfolgt. Am 31.01.2023 fand die Abnahme bzw. Übergabe der Räumlichkeiten statt.

Die wiederhergestellten Räume wurden Mitte Februar 2023 bezogen. Dazu gab es einen Pressetermin mit dem Wiederaufbauteam der Gemeinde Swisttal.

Das Gebäudemanagement der Gemeinde Swisttal hat die Containeranlage, welche als Ersatz für die vom Hochwasser beschädigten Räume im Untergeschoss diente, zwischenzeitlich zum 28.02.2023 gekündigt. Der Rückbau der Anlage ist für den 09.03.2023 vorgesehen. Aktuell ist das Gebäudemanagement bemüht, die Ver- und Entsorgungsleitungen bis zu diesem Zeitpunkt kappen zu lassen. Sollte dies nicht zustandekommen, muss der Abtransport der Container verschoben werden.

Die Elterninitiative hat mit beigefügtem Schreiben vom 13.02.2023 darum gebeten, die wegen der Containeraufstellung zusätzlich genutzte Fläche weiterhin nutzen zu dürfen. Es handelt sich um eine Fläche im Eigentum der Gemeinde, so dass bis zu einer weiteren Nutzung (die Fläche ist Bauland) eine Überlassung erfolgen kann.

Es ist beabsichtigt, der Elterninitiative zeitnah eine entsprechende Antwort zukommen zu lassen.