## MITTEILUNGSVORLAGE

M/2020/0587

Beratungsfolge:	<u>Termin</u>	Entscheidung	Öffentl.
Schulausschuss	22.03.2023	Kenntnisnahme	Ö
Tagesordnungspunkt: Sachstand Baumaßnahmen -Sv	wistbachschu	le-	

## Sachverhalt:

## Sanierung Swistbachschule:

Für 9 von insgesamt 17 Gewerken wurden insgesamt 2 Vergabeverfahren durchgeführt. Beide Vergabeverfahren blieben bis auf 1 Gewerk erfolglos. Es konnte lediglich Los 7 Isolierung vergeben werden.

Aufgrund der Zeitnot und des Kostenrisikos konnte die Gemeinde genug Gründe vorbringen, um die Ausschreibung eines Generalunternehmers zu rechtfertigen.

Die öffentliche Ausschreibung für die Sanierung der Grundschule Heimerzheim durch einen Generalunternehmer wurde am 05.12.2022 gestartet.

Der Zuschlag für den Bestbieter Mika Bau GmbH wurde am 27.02.2203 erteilt.

Im Überblick:

Juni/Juli 2022: Vorberei

Vorbereitung der erforderlichen Ausschreibungsunterlagen

Ausschreibungspaket 1

→ 1. Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung
Insgesamt 9 Gewerke

Vergabe von Los 7 – Isolierung & BS

Ansonsten keine Angebote oder Ausschluss aus

vergaberechtlichen Gründen

Juli/ August 2022: Markterkundung

August/ Sep. 2022: Ausschreibungspaket 1

→ 2. Vergabeverfahren Freihändige Vergabe Insgesamt 8 Gewerke

Keine Angebote oder Ausschluss aus

vergaberechtlichen Gründen

**Dezember 2022-Februar 2023**: GU-Ausschreibung

Öffentliche Ausschreibung

2 Angebote

27.02.2023 Zuschlag Bestbieter

Anfang März 2023: Bauanlaufbesprechung unter Beteiligung des

beauftragten Projektmanagements, Bauunternehmers, Bauleiters und der

Gemeindeverwaltung.

Der Bauzeitenplan zielt auf den Einzug der Grundschüler:innen in die Swistbachschule zum neuen Schuljahr 2023/2024 ab.