
MITTEILUNGSVORLAGE

M/2020/0293

Beratungsfolge:

Schulausschuss

Termin

26.01.2022

Entscheidung

Kenntnisnahme

Öffentl.

Ö

Tagesordnungspunkt:



Inbetriebnahme der Containerschule in Swisttal-Heimerzheim

Sachverhalt:

Es wird auf die bisherige Berichterstattung sowie die Elternbriefe 1 bis 7 verwiesen, die für die Sitzung am 10.11.2021 überreicht wurden.

Mit Elternbrief vom 17.11.2021 (Elternbrief Nr. 8 als Anlage beigelegt) wurde seitens der Verwaltung informiert, dass die kleine Containeranlage mit 4 Klassenräumen ordnungsgemäß aufgestellt wurde. Da die zunächst zugesagte Anlage weiter gebraucht wurde, musste der Lieferant hier nochmals umdisponieren, um termingerecht liefern zu können. Die dann angelieferte Anlage war zwar gleich groß, die Innenräume mussten jedoch für den Bedarf der Swistbachschule in 4 gleich große Klassenräume neu aufgeteilt und saniert werden. Dazu mussten u.a. vorhandene Trennwände ausgebaut und an anderer Stelle neu eingebaut sowie die vorhandenen Fußböden ausgetauscht werden. Dies führte zu einer Verzögerung der Inbetriebnahme um 10 Tage in der 47. Kalenderwoche.

Die große Containeranlage wurde ab dem 17.11.2021 aufgebaut und wurde planmäßig am 17.12.2021 fertiggestellt und übergeben (Elternbrief Nr. 9 als Anlage beigelegt). Der Umzug aus den in der Swistbachschule sowie in der Gesamtschule genutzten Räumlichkeiten erfolgte ab dem 05.01.2022, so dass am 10.01.2022, wie geplant und im Elternbrief vom 20.12.2021 angekündigt, auch der Schulbetrieb in der großen Anlage aufgenommen werden konnte.

Die aktuellen Informationen zur Sanierung der Swistbachschule werden mündlich gegeben.