Fachbereich: Stabsstelle Wiederaufbau

Gemeinde Swisttal
Die Bürgermeisterin

MITTEILUNGSVORLAGE

M/2020/0853

Beratungsfolge:	**Termin**	**Entscheidung**	**Öffentl.**
Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss	10.04.2024	Kenntnisnahme	Ö

Tagesordnungspunkt:

Sachstand Wiederaufbau des Feuerwehrgerätehauses Heimerzheim -Interimslösung-

Sachverhalt:

Das Feuerwehrgerätehaus in Swisttal-Heimerzheim wurde durch das Hochwasser 2021 stark beschädigt, sodass ein Ersatzneubau geplant ist. Bis zu dessen Fertigstellung wurde eine Interimsmaßnahme errichtet, welche aktuell genutzt wird.

Eckdaten zur Interimslösung:

Objekt:
Errichtung einer Containeranlage für Sozialbereich und Leichtbauhalle als Fahrzeughalle

Bauzeit:
Januar 2022 bis Juli 2023

Baukosten:
ca. 967.090 EUR (brutto)

Fachbereich: Stabstelle Wiederaufbau

Dez. 2021/ Jan. 2022	Erste Ausschreibung der Fahrzeughalle einschl. Sozialcontainer auf Grundlage des Vorschlages der Feuerwehr → Ergebnis: kein verwertbares Angebot
April - Mai 2022	Aufgrund der erfolglosen Ausschreibung, wurde die Sozialcontainer getrennte von der Fahrzeughalle ausgeschrieben und vergeben
Juni 2022	Erstellung Bauantrag einschl. Abstimmung mit der Feuerwehr
Anf. Juli 2022	Bauantrag für das Interim wurde eingereicht
Okt.- Anf. Nov. 2022	→ Bauantrag wurde erteilt → Aufbau und Inbetriebnahme der Sozialcontainer
Okt.-Nov. 2022	Öffentliche Ausschreibung der Bauleistungen für die Interim-Fahrzeughalle 1. Runde: Nur für 2 von 5 Losen Angebote erhalten
Nov.-Dez. 2022	2. Runde der noch offenen Bauleistungen als freihändige Vergabe (3 Lose)
Jan. 2023	Baubeginn der Fahrzeughalle einschl. Zuwegungen
Jan. - März 2023	Erstellung des projektspezifischen Förderantrages – Teil 2 (Interim)
April 2023	Eingang des Förderbescheids für das Interim der Feuerwehr Heimerzheim
Jan. - Juli 2023	Bauphase der Interim-Fahrzeughalle
Anf. Juli 2023	Abnahme und Nutzerübergabe an die Feuerwehr
Okt. 2023	Kauf eines zusätzlichen Umkleidecontainers aufgrund steigender Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr

Sozialcontainer-
anlage mit daneben
angeordnetem
Lagercontainer

Außenansicht
Interim-Fahrzeughalle